






排水工程缺失照片

項次	現場照片	說明
1		施工架未符合 CNS4750 規定(符合規定者施工架會打上鋼印)。
2		護欄未設置腳趾板(由地面量起應有 10 公分高度，以免材料工具之掉落)。

<p>3</p>		<p>吊車進場未 管制一機三 證。</p>
<p>4</p>		<p>高差超過 1.5 公尺以上之 場所作業，設 置符合規定 之安全上下 設備。</p>
<p>5</p>		<p>於高差 2 公 尺以上之工 作場所邊緣 及開口部分 應設置符合 規定之護 欄、護蓋、安 全網或佩掛</p>

		安全帶之防墜設施。
6		對地電壓150 伏特以上移動式電動工具應設置高敏感度高速型漏電斷路器(30mA · 0.1 秒作動)。
7		氧氣乙炔未分開儲放。

8		<p>臨時用電設備之電線未加以防護或架高。</p>
9		<p>怪手不應用於吊掛作業，恐怕安定度不足而翻落</p>
10		<p>上下設備未與牆壁固定</p>

<p>11</p>		<p>缺口太大人 員有墜落之 虞</p>
<p>12</p>		<p>鋼筋未設護 套有人員跌 倒刺穿之虞</p>
<p>13</p>		<p>中欄杆高度 應在 35~55 間,無腳趾板, 立柱超過 2 公尺</p>

14



高差 2 公尺
以上未設護
欄

15



鋼瓶應直立
並固定及防
止太陽曝曬

16



1.5 公尺未設
置安全上下
設備