

104-105年水利用地徵收期程表

| 編號 | 工程名稱 | 工程進度使用狀況 | 預定完工期程 |
|----|-------------------|----------|--------|
| 1 | 大遼排水上游段第一期改善工程 | 已完工 | |
| 2 | 筆秀排水整治工程(第一期) | 90% | 106年5月 |
| 3 | 後勁溪後續排水改善工程 | 一工區49% | 106年7月 |
| | | 二工區54% | |
| 4 | 林園排水整治工程(第一期、第二期) | 地上物拆除中 | |
| 5 | 美濃竹子門排水改善工程(第一工區) | 0.10% | 106年9月 |