

# 現場作業主要項目安全衛生檢查紀錄表

※經檢查合格之項目在檢查結果欄內劃「○」，不合格者劃「x」，不適用者劃「/」。 檢查日期： 年 月 日

工程名稱：

檢查位置：

檢查項目	檢查結果	檢查項目	檢查結果	
服裝、防護具(設施)、一般要求		防火防爆	氧氣乙炔鋼瓶有無直立並加以固定，有無遮陽設施	
	人員是否均穿戴安全帽及反光背心		氧氣乙炔鋼瓶有無裝設防回火防爆裝置	
	人員是否穿著合格之服裝、工作鞋及手套		氧氣乙炔鋼瓶軟管、壓力表有無破損、損壞	
	人員上下工作井是否使用安全帶		有無人員於作業區或存放區(氧氣乙炔鋼瓶、油料)吸菸	
	電焊及乙炔切割作業人員是否穿戴必要之防護具(防護眼鏡、防護面罩、防護手套)	起重吊掛、物體飛落防止	起重機有無檢查合格證(3 噸以上)或荷重試驗證明(未滿 3 噸)備查	
	工地現場有無設置滅火器及醫藥箱		操作人員及吊掛人員有無合格證書備查	
	作業前是否實施機具、設備、防護具檢點		吊鉤有無裝設防滑舌片	
	有無人員於作業前或作業中飲用含酒精性飲料		有無裝設過捲揚裝置，且作用正常	
有無設置急救人員	是否禁止以單點吊掛方式吊舉物品			
交 設 維 施	工地周圍之圍籬、交通錐、連桿、紐澤西、拒馬、施工告示牌及警示燈等交維警示設施是否確實設置且完好	吊舉物下方有無人員穿越或逗留		
	被 被 夾 捲	機械、設備、機具等傳動、轉動部位是加裝防護罩	吊舉物重量是否超過吊升荷重	
墜落防止		工作井(或人孔)開口周圍是否設置安全護欄	作業前有無填寫「侷限空間進入許可證」提出申請	
	安全護欄有無不必要之開口、有無變形或損壞	是否設置鼓風機並確實通風換氣		
	安全護欄之高度有無超過 90 公分	進入作業前，是否設置四用氣體偵測器，並開機實施偵測		
	人員上下工作井或高度 2 公尺以上作業是否使用爬梯、防墜器及安全帶	作業中是否實施氣體連續偵測(不得關機)		
	爬梯頂端自地面算起，有無設置至少 60 公分之扶手	作業現場是否設置「空氣呼吸器」及「氧氣急救器」		
感電防止	工地內分電盤、發電機、電焊機等用電設備是否接地	侷限空間(缺氧)作業	有無設置「救生用三腳架」	
	各用電設備電源側是否加裝漏電斷路器		是否於出入口明顯處設置「侷限空間作業告示牌」	
	電源線外皮有無破損		「氣體偵測告示牌」及「人員進出管制牌」是否確實填寫	
	電源線連接處應以插座及插頭相接，不得裸接		是否設置缺氧作業主管(證照)，並於現場駐守	
	分電盤未使用時，開關箱應隨時保持在關閉狀態	有無設置監視人員並於現場駐守		
	地面潮濕或積水時，電線有無架高	環 保 及 其 他	工地內外之垃圾、廢土、廢水有無立即清理	
	電焊機有無裝設自動電擊防止裝置		工地之物料堆置是否整齊	
	電焊機輸出端有無以絕緣膠帶包覆絕緣			
電焊機電焊夾絕緣層有無脫落、損壞				
缺 善 失 情 改 形				

檢查人員：

勞安管理人員：

工地負責人：